

वार्षिक खनन रिपोर्ट 2024-25

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड - जयंत परियोजना
रिपोर्ट संदर्भ: एनसीएल/जेवाई/2024-25/एमआर/006-आर1

1. खान का विवरण

खान का नाम:	जयंत खुली खदान
स्थान:	सिंगरौली, मध्य प्रदेश, भारत
जिला:	सिंगरौली
राज्य:	मध्य प्रदेश
कंपनी:	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)
खनिज:	गैर-कोकिंग कोयला
खनन विधि:	खुली खदान
रिपोर्ट अवधि:	वित्तीय वर्ष 2024-25 (अप्रैल 2024 से मार्च 2025)
रिपोर्ट की तिथि:	27-06-2025

2. उत्पादन सारांश

यह संशोधित विवरणी पूर्व में प्रसारित विवरणी एमआर/006 का स्थान लेती है।

- वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल कोयला उत्पादन: 21.9 मिलियन टन
- हटाया गया अधिभार: 41.8 मिलियन घन मीटर
- अनुपात: 1.91 घन मीटर प्रति टन
- श्रेणी: जी10 से जी12
- तीसरी तिमाही के तौल-सेतु अभिलेखों के मिलान के बाद आंकड़े संशोधित किए गए।

3. भूवैज्ञानिक निष्कर्ष

सिंगरौली कोयला क्षेत्र देश के सबसे बड़े ताप विद्युत संयंत्रों को कोयला उपलब्ध कराता है। रिपोर्ट अवधि के दौरान पट्टा क्षेत्र में कुल 22.6 वर्ग किलोमीटर में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया। कुल सत्रह बोरहोल खोदे गए, जिनमें मुख्य कोयला सीम की निरंतरता की पुष्टि हुई।

कोयला सीम की मोटाई 9.5 मीटर से 14.2 मीटर के बीच पाई गई। ढाल उत्तर-पूर्व दिशा में 1:18 है। अधिभार की औसत मोटाई 58 मीटर दर्ज की गई। खनन स्तर पर जल रिसाव सामान्य सीमा के भीतर रहा।

4. भंडार की स्थिति

- सिद्ध भंडार: 1,240 मिलियन टन
- संकेतित भंडार: 385 मिलियन टन
- वर्तमान उत्पादन दर पर अनुमानित खदान आयु: 28 वर्ष

वार्षिक खनन रिपोर्ट 2024-25

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड - जयंत परियोजना

रिपोर्ट संदर्भ: एनसीएल/जेवाई/2024-25/एमआर/006-आर1

5. पर्यावरण अनुपालन

- परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी चार स्थानों पर लगातार की गई।
- खदान के जल का उपचार कर धूल दमन हेतु पुनः उपयोग किया गया।
- वर्ष के दौरान 65 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण पूर्ण किया गया।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को त्रैमासिक विवरणी समय पर प्रस्तुत की गई।

6. सुरक्षा

- रिपोर्ट अवधि में कोई घातक दुर्घटना दर्ज नहीं की गई।
- डीजीएमएस के परिपत्रों के अनुसार सभी वैधानिक निरीक्षण पूर्ण किए गए।
- प्रति लाख टन पर सूचनीय चोट दर 0.09 रही।

7. सिफारिशें

- पूर्वी खंड में अन्वेषण हेतु ड्रिलिंग जारी रखी जाए।
- सड़क परिवहन घटाने के लिए दूसरी कन्वेयर प्रणाली चालू की जाए।
- मानसून से पूर्व अधिभार डंप की ढाल संरचना की समीक्षा की जाए।